

**Администрация Мордовского района Тамбовской области**

**Протокол**

Заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории  
Мордовского района Тамбовской области

06.07.2023

кабинет главы  
администрации Мордовского района

10.00

**Председатель:** С.В. Манн

**Присутствовали:** С.В. Ковешников, О.А. Саталкин, С.А. Полунин, Т.А. Пелекшина, И.Ю. Жарикова, Е.А. Сотникова, Т.Н. Плужникова

**Повестка дня**

1. О ситуации по ремонту школ на территории Мордовского района.

**1. СЛУШАЛИ:**

Полунина С.А., заместителя главы администрации района, который сообщил, что в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» ведется капитальный ремонт Шульгинского филиала и Сосновского филиала Новопокровской средней школы. Работы ведутся без отставания от графика. По состоянию на сегодняшний день техническая готовность объекта «Шульгинский филиал» составляет 99%. Завершение работ по контракту 25.08.2023г. Планируемая дата завершения 01.07.2023г. Паспорт объекта установлен. Кассовое освоение по контракту – 79,4%.

По Сосновскому филиалу техническая готовность объекта составляет 70%. Завершение работ по контракту 25.08.2023г. Планируемая дата завершения 15.08.2023г. Паспорт объекта установлен. Кассовое освоение по контракту – 24,5%.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять информацию Полунина С.А. к сведению.
2. Полунину С.А. обеспечивать на постоянной основе контроль за проведением работ на объектах капитального ремонта «Шульгинский и Сосновский филиал Новопокровской средней школы».

Председатель



С.В. Манн

Протокол вела Жарикова И.Ю.