

Администрация Мордовского района Тамбовской области

Протокол

Заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Мордовского района Тамбовской области

24.05.2023

кабинет заместителя главы
администрации Мордовского района

10.00

Председатель: С.В. Ковешников

Присутствовали: О.А. Саталкин, С.А. Полунин, Т.А. Пелекшина, И.Ю. Жарикова, Е.А. Сотникова, Т.Н. Плужникова

Повестка дня

1. О контроле за проведением работ на объекте капитального ремонта «Шульгинский филиал Новопокровской средней школы»

1. СЛУШАЛИ:

Полунина С.А., заместителя главы администрации района, который сообщил, что в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» ведется капитальный ремонт Шульгинского филиала Новопокровской средней школы. Работы ведутся без отставания от графика. По состоянию на сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 93%. Завершение работ по контракту 25.08.2023г. Планируемая дата завершения 01.07.2023г. Подключено две камеры видеонаблюдения. Паспорт объекта установлен. Кассовое освоение по контракту – 76%.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию Полунина С.А. к сведению.
2. Полунину С.А. обеспечивать на постоянной основе контроль за проведением работ на объекте капитального ремонта «Шульгинский филиал Новопокровской средней школы».

Председатель

С.В. Ковешников

Протокол вела Жарикова И.Ю.