

Исполнение Программы (плана) по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления по итогам опроса населения с применением IT-технологий об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления в 2013 г.

Мордовского района
(название городского округа (муниципального района))

№ , название показателя согласно типовой формы доклада, утв.пост. Правительства РФ от 17.12.2012 г.№ 1317, имеющаяся проблема	Название (содержание) мероприятия	Целевой индикатор на плановый период * (конечная цель мероприятия)	Информация об исполнении
-1-	-2-	-3-	-4-
I. Мероприятия по улучшению удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог			
1.1. 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.	Проведение комплекса мероприятий по вхождению в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области на 2014-2020 годы».	Доведение показателя до прогнозного показателя 70,4% к 2016 году	
	Совместно с городскими и сельскими поселениями продолжить работу по обеспечению мероприятий, направленных на сохранение улично-дорожной сети в надлежащем состоянии, обеспечивающих безопасность дорожного движения		<p>Администрацией района оказывалось содействие сельским и городским поселениям в части обеспечения мероприятий, направленных на сохранение улично-дорожной сети в надлежащем состоянии, обеспечивающих безопасность дорожного движения.</p> <p>Администрациями сельских и поселковых советов разработаны муниципальные программы «По развитию транспортной системы..», мероприятия которых направлены на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности дорожного движения.</p> <p>Администрациями Мордовского и Новопокровского поссоветов, Лавровского и Шульгинского сельсоветов в 2014 году изготовлены ПСД на проведение ремонта уличных автомобильных дорог.</p> <p>В 2014 году администрациями Мордовского и</p>

		<p>Новопокровского поссоветов проведены открытые аукционы в электронной форме на проведение работ в 2014-2015 годах по ремонту 3,2 км автодорог. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 35259,8 тыс. руб. В 2014 году выполнены работы на 700,7 тыс. руб.</p> <p>Администрацией Лавровского сельсовета проведен открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ в 2015 году по ремонту 1,08 км автодорог в с. Лаврово. Заключен муниципальный контракт на 8841,6 тыс. руб.</p> <p>Проведен ямочный ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием.</p> <p>В 2014 году установлен автобусный павильон в р.п. Мордово по ул. Почтовая, для посадки и высадки школьников.</p> <p>На территории районного центра р.п. Мордово согласно схемы размещения дорожных знаков, установлены необходимые знаки, приобретено и установлено 14 м искусственных неровностей по ул. Октябрьская, что позволило оптимально отрегулировать транспортный поток и стабилизировать движение транспорта по всему поселку.</p>
	<p>Реализация схемы территориального планирования транспортной инфраструктуры</p>	<p>Сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок для строительства автомобильной дороги до д. Чамлык, предусмотренной в схеме территориального планирования развития транспортной инфраструктуры</p>
	<p>Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой Мордовского района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2014-2020 годы»</p>	<p>В рамках реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой Мордовского района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2014-2020 годы»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изготовлена ПСД на строительство автодороги до д. Чамлык 2,5 км; - изготовлена ПСД на строительство автомобильной дороги к микрорайону компактной застройки в р.п. Новопокровка на 880 тыс. руб. - проведен открытый аукцион в электронной форме на проведение работ в 2014-2015 годах по строительству автомобильной дороги к микрорайону компактной застройки в р.п. Новопокровка. Заключен

			<p>муниципальный контракт на сумму 23873,2 тыс. руб. В 2014 году работы выполнены на 10010 тыс. руб.;</p> <p>- проведен открытый аукцион в электронной форме на проведение работ в 2014-2015 годах по ремонту автомобильной дороги «Каспий»-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-«Орел-Тамбов»-р,п, Новопокровка, заключен муниципальный контракт на 19650,0 тыс. руб., в 2014 году работы выполнены на 100,5 тыс. руб.;</p> <p>- проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения протяженностью 239,5 км на 11244,6 тыс. руб. в том числе муниципальный дорожный фонд 2963,4 тыс. руб.</p>
--	--	--	---

II. План мероприятий по повышению значений показателей эффективности

Наличие дорог ненадлежащего качества	Формирование и выделение земельного участка под строительство автомобильной дороги до д. Чамлык	2,5 км	Сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок для строительства автомобильной дороги до д. Чамлык
	Изготовление ПСД на строительство автомобильной дороги до д. Чамлык		Выполнено
	Строительство автодороги до д. Чамлык 2,5 км	40000 тыс. руб.	Строительство запланировано на 2015 год
	Изготовление ПСД на строительство а/д микрорайона компактной застройки в р.п. Новопокровка Мордовского района Тамбовской области	880 тыс. руб.	Выполнено
	Строительство а/д к микрорайону компактной застройки в р.п. Новопокровка Мордовского района Тамбовской области	10010 тыс.руб. (Протяженность 1,3 км)	Проведен открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ в 2014-2015 годах по строительству автомобильной дороги к микрорайону компактной застройки в р.п. Новопокровка. Заключен муниципальный контракт на 23873,2 тыс. руб. В 2014

		году выполнены работы на 10010 тыс. руб. Строительство будет закончено в 2015 году.
Изготовление ПСД на ремонт а/д у детского сада в р.п. Новопокровка		Выполнено
Ремонт а/д у детского сада в р.п. Новопокровка	Протяженность 1,1 км	Проведен открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ в 2014-2015 годах по ремонту а/д у детского сада в р.п. Новопокровка, заключен муниципальный контракт на 17957,6 тыс. руб., в 2014 году выполнены работы на 300,3 тыс. руб.
Ремонт автодорог по ул. Октябрьская, 1-я Революционна, Коммунальная в р.п. Мордово (в т.ч. ПСД)	Начало ремонта	Изготовлена ПСД. В 2014 году проведен открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по ремонту автодорог в 2014-2015 годах, заключен муниципальный контракт на 17302,2 тыс. руб., в 2014 году выполнены работы на 400,4 тыс. руб., контракт будет исполнен в 2015 году.
Изготовление ПСД на проведение капитального ремонта:		
автодороги «Каспий» - Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны –Волчки-«Орел-Тамбов»-Плоское	0,9 км	Выполнено
автодороги «Воронеж-Тамбов»-Сосновка	9,863 км	Объявлен конкурс
автодороги «Каспий» - Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны –Волчки-«Орел-Тамбов»-с.Александровка	7,17 км	Объявлен конкурс
автодороги Александровка-Отрада	5,397 км	Объявлен конкурс
Организация торгов по	Экономия бюджетных	Проведено 7 открытых аукционов в электронной форме по

	текущему содержанию и ремонту дорог муниципального значения на территории района и контроль за выполнением мероприятий, включенных в муниципальные контракты	средств, повышение качества дорог	текущему содержанию и ремонту дорог муниципального значения. Экономия средств районного бюджета составила 90 тыс. руб.
	Содержание дорог общего пользования муниципального значения	11244,6 тыс. руб.)	Проведены работы содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения протяженностью 239,5 км на 11244,6 тыс. руб. в том числе муниципальный дорожный фонд 2963,4 тыс. руб.
	Проведение оценки уязвимости мостовых сооружений		В связи с недостаточным поступлением денежных средств в муниципальный дорожный фонд нет возможности оформления документов для проведения оценки уязвимости мостовых сооружений
	Предоставление дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений при возникновении форс-мажорных обстоятельств природно-климатического характера и недостатке собственных средств в бюджетах поселений по содержанию автомобильных дорог общего пользования	468,7 тыс. руб.	Не оказывалась
	Увеличение размера собственных средств муниципального образования на дорожные работы	Не менее 50% от размера дорожного фонда к 2020 году	Областной бюджет -7470,7 тыс. руб. Районный бюджет -2963,9 тыс. руб. (39,7%)
Недостаточное финансирование дорожных работ		Обл. б-т -8281,2 тыс. руб. Районный б-т – 3476,1 тыс. руб. (содержание авт. дорог)	Областной бюджет - 7470,7 тыс. руб. Районный бюджет – 2963,9 тыс. руб.