

Администрация Мордовского района Тамбовской области

Протокол

Заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Мордовского района Тамбовской области

31.08.2022

кабинет заместителя главы
администрации района

10.00

Председатель: С.В. Ковешников

Присутствовали: О.А. Саталкин, С.А. Полунин, Т.А. Пелекшина, И.Ю. Жарикова, Е.А. Сотникова, И.А. Назаров

Повестка дня

1. О текущей ситуации по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Новопокровского поссовета Мордовского района Тамбовской области.

1. СЛУШАЛИ:

Саталкина О.А., который ознакомил присутствующих с информацией о текущей ситуации по реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Администрацией Новопокровского поссовета Мордовского района 11.10.2021 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт и благоустройство площадки «Волонтерской» по ул.Железнодорожной, д.2 в р.п.Новопокровка, Мордовского района Тамбовской области» в сумме 999 976,00 рублей с ИП Анисимовым Владимиром Викторовичем. Срок исполнения контракта с 01.07.2022 по 31.07.2022г. Работы не выполнены. Муниципальный контракт расторгнут.

Назарова И.А., который пояснил, что 29.08.2022г. объявлен новый аукцион по данному объекту. Начальная цена контракта 1 115 298,72 руб. Срок окончания подачи заявок 06.09.2022г.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию Саталкина О.А., Назарова И.А. к сведению.
2. Саталкину О.А. обеспечить контроль по выполнению работ на объекте «Текущий ремонт и благоустройство площадки «Волонтерской» по ул.Железнодорожной, д.2 в р.п.Новопокровка, Мордовского района Тамбовской области».

Председатель



С.В. Ковешников

Протокол вела Жарикова И.Ю.