

Администрация Мордовского района Тамбовской области

Протокол

Заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Мордовского района Тамбовской области

31.05.2023

кабинет заместителя главы
администрации Мордовского района

10.00

Председатель: С.В. Ковешников

Присутствовали: О.А. Саталкин, С.А. Полунина, Т.А. Пелекшина, И.Ю. Жарикова, Е.А. Сотникова, Т.Н. Плужникова

Повестка дня

1. О контроле за проведением работ на объекте капитального ремонта «Ивановский СДК»

1. СЛУШАЛИ:

Полунина С.А., заместителя главы администрации района, который сообщил, что в рамках национального проекта «Культура» ведется капитальный ремонт Ивановского СДК. Работы ведутся без отставания от графика. По состоянию на сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 72%. Завершение работ по контракту 01.07.2023г. Паспорт объекта установлен. Кассовое освоение по контракту – 4%. Готовятся документы на оплату второго этапа в сумме 7897391,99 рублей.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию Полунина С.А. к сведению.
2. Полунину С.А. обеспечивать на постоянной основе контроль за проведением работ на объекте капитального ремонта «Ивановский СДК».

Председатель

С.В. Ковешников

Протокол вела Жарикова И.Ю.