

Администрация Мордовского района Тамбовской области

Протокол

Заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Мордовского района Тамбовской области

12.05.2022

кабинет главы
Мордовского района

10.00

Председатель: С.В. Манн

Присутствовали: С.В. Ковешников, С.А. Полунин, Т.А. Пелекшина,
И.Ю. Жарикова, Е.А. Сотникова, Т.Н. Плужникова, Д.П. Малахов, Н.В.
Дорофеев, И.А. Назаров

Повестка дня

1. О текущей ситуации по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Мордовском районе.

1. СЛУШАЛИ:

Саталкина О.А., который ознакомил присутствующих с информацией о текущей ситуации по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На 2022 год запланированы работы по благоустройству шести общественных территорий (благоустройство (ограждение) двух детских игровых площадок в р.п. Мордово на улицах Интернациональная и Комсомольская, благоустройство (детское игровое оборудование) детской площадки в р.п. Мордово на улице 1-я Медицинская, благоустройство территории пляжа в р.п. Мордово, установка трибуны на стадионе в р.п. Мордово, текущий ремонт и благоустройство площадки «Волонтерская» по ул. Железнодорожная в р.п. Новопокровка).

Работы завершены по одному объекту - установка трибуны на стадионе в р.п. Мордово. Оплачено 275,0 тыс. руб.

На двух объектах - благоустройство (детское игровое оборудование) детской площадки в р.п. Мордово на улице 1-я Медицинская и благоустройство территории пляжа в р.п. Мордово- подрядчик ООО «Профиснаб» приступил к работе.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию Саталкина О.А. к сведению.
2. Обеспечить контроль за выполнением работ по объектам. Срок: до 30.05.2022г.

Председатель



С.В. Манн

Протокол вела Жарикова И.Ю.